



# รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗ (ภายในเดือนธันวาคม) ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ ที่ได้นำมาจัดทำงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของช่วงปี ๒๕๖๗ รวมถึงงบประมาณที่ได้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ งบเหลือจ่าย และหรือเงินที่จ่ายจากเงินสะสมที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนภายในตำบล โดยการเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) รายงานจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (laas) และข้อมูลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของแต่ละส่วนราชการในสังกัดเป็นเครื่องมือในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๑๑

ตารางรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ งบประมาณรายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับลาน อเนกประสงค์ ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๒	กองช่าง	๖๕๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	✓	-	-	๒๑ ส.ค.-๑๙ พ.ย.๖๗	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บริเวณถนนภายในโรงเรียน วัดธรรมประสิทธิ์	กองช่าง	๕๕๐,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	✓	-	-	๒๑ ส.ค.-๒๐ ต.ค. ๖๗	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. ติดตั้งเครื่องออก กำลังกาย หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๖ ก.ย.-๑๕ พ.ย. ๖๗	เงินสะสม
๔	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ศพด. อบต.คลอง โคน	กองช่าง	๗๕,๑๙๖	๗๕,๐๐๐	๑๙๖	✓	-	-	๑๙ ก.ค. -๑๗ ส.ค.๖๗	เงินสะสม
๕	โครงการขุดลอกคลองคต ซอยแก้วมณี หมู่ที่ ๖ ต.คลองโคน	กองช่าง	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๑ เม.ย.-๑๐ พ.ค. ๖๗	เงินสะสม
๖	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลต์ติกค อนกรีต หมู่ที่ ๓ สายถนนเลียบบคลองโคน	กองช่าง	๔๗๗,๖๓๑	๔๖๗,๐๐๐	๑๐,๖๓๑	✓	-	-	๑๗ ก.พ.-๑๖ เม.ย. ๖๗	เงินสะสม
๗	โครงการขุดลอกปากคลองคลองโคน (ร่องน้ำ เดินเรือ) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองโคน	กองช่าง	๒๒๘,๗๐๘	๒๒๘,๐๐๐	๗๐๘	✓			๑๒ มี.ย.-๑๑ ก.ค. ๖๗	เงินสะสม

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการปรับปรุงยกระดับลานเอนกประสงค์ผิว จราจรหินคลุก หมู่ที่ ๔ บริเวณลาน เอนกประสงค์ บ้านแพรกทะเล	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	✓	-	-	๑๗ ก.ย.-๑๕ พ.ย. ๖๗	เงินสะสม
๙	โครงการปรับปรุงห้องทานอาหาร ศพด.อบต.ค ลองโคน	กองช่าง	๑๗๔,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๖,๑๙๐	✓	-	-	๒๐ พ.ย๖๗.-๔ ม.ค. ๖๘	เงินสะสม (ก้นเงิน)
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (บริเวณ คอสะพานแพรกทะเล หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๕๓,๔๖๒.๘๑	๕๓,๐๐๐	๔๖๒.๘๑	✓	-	-	๑๓ ก.ค.-๑๐ ก.ย. ๖๗	เงินสะสม
๑๑	โครงการติดตั้งเสาไฟและโคมไฟแสงสว่าง จำนวน ๑๐ ชุด หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองโคน	กองช่าง	๑๐๑,๘๗๔.๑๖	๑๐๑,๐๐๐	๘๗๔.๑๖	✓	-	-	๑๒ เม.ย.-๑๑ พ.ค. ๖๗	เงินสะสม
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยผู้ใหญ่บัว หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองโคน	กองช่าง	๘๒,๖๒๖	๘๒,๖๒๖	-	✓	-	-	ธ.ค. ๖๗	เงินอุดหนุน
๑๓	โครงการขยายเขตน้ำประปา บริเวณถนนบ้านครุ เล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองโคน	กองช่าง	๒๑๘,๙๗๖	๒๑๘,๙๗๖	-	✓	-	-	พ.ย. ๖๗	เงินอุดหนุน
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกส์ คอนกรีต หมู่ที่ ๔ ถนนสายวัดเพิ่มพูนสามัคคี ธรรม (ช่วงต่อสะพาน)	กองช่าง	๑๔๒,๘๒๗.๔๙	๑๔๒,๐๐๐	๘๒๔.๔๙	✓	-	-	๘ พ.ย.๖๗-๑๗ ม.ค. ๖๘	เงินสะสม (ก้นเงิน)
๑๕	โครงการขุดลอกคลองซ่ง หมู่ที่ ๕ (ช่วงแยก แพรกใหญ่ถึงบ้านนายแดง ตุ่มน้อย)	กองช่าง	๔๕๐,๘๕๒	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๘๕๒	✓	-	-	๑๒ เม.ย.-๒๖ พ.ค. ๖๗	เงินสะสม
๑๖	โครงการติดตั้งเสาและโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๕ ชุด หมู่ที่ ๓ ค.คลองโคน	กองช่าง	๕๙,๙๒๙.๕๐	๕๗,๐๐๐	๒,๙๒๙	✓	-	-	๒๘ มิ.ย.-๒๗ ก.ค. ๖๗	เงินสะสม

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการปรับปรุง ติดตั้ง เสาและโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓๓ ชุด	กองช่าง	๒๔๒,๓๘๕.๐๘	๒๔๒,๐๐๐	๓๘๕	✓	-	-	๒ มี.ค.-๓๐ มี.ค. ๖๗	เงินสะสม
๑๘	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายศาลเจ้าแม่ศรีวิไล	กองช่าง	๒๐๑,๓๒๗.๒๖	๑๙๘,๐๐๐	๓,๓๒๗.๒๖	✓	-	-	๑๗ ก.พ.-๑๖ เม.ย. ๖๗	เงินสะสม
๑๙	โครงการปรับปรุงยกระดับลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีตลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๐ พ.ย.-๙ ธ.ค. ๖๗	เงินสะสม (กั๋นเงิน)
๒๐	โครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองคต หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๓๕๔,๕๖๓.๗๗	๓๕๔,๐๐๐	๕๖๓.๗๗	✓	-	-	๒ พ.ย.-๑๖ ธ.ค. ๖๖	เงินสะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๗ สายคลองบ้านสมเด็จ (ช่วงที่ ๒) ต.คลองโคน	กองช่าง	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	-	✓	-	-	๙ พ.ค.-๗ ก.ค. ๖๗	เงินสะสม
๒๒	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ผิวจราจรวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ ๓ ถนนสายเลียบคลองโคน	กองช่าง	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๗ ก.พ.-๑๖ เม.ย. ๖๗	เงินสะสม
๒๓	โครงการติดตั้งเสา และโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔๔ ชุด	กองช่าง	๓๔๓,๖๘๔	๓๔๑,๐๐๐	๒,๖๘๔	✓	-	-	๒ มี.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๗	เงินสะสม
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๗ ถนนซอยผู้ใหญ่เสียง	กองช่าง	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๖ ก.ย.- ๑๕ พ.ย. ๖๗	เงินสะสม (กั๋นเงิน)
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๓๐๐,๖๖๒.๔๖	๒๙๖,๐๐๐	๔,๖๖๒.๔๖	✓			๓๐ ม.ค.-๒๙ มี.ค. ๖๗	เงินสะสม

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	โครงการขุดลอกคลองแพรกทะเล หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๒๑๘,๑๖๘	๒๑๘,๐๐๐	๑๖๘	✓	-	-	๑๓ ต.ค.-๒๖ พ.ย. ๖๗	เงินสะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๓๑๕,๒๕๙.๒๐	๒๙๖,๐๐๐	๑๙,๒๕๙.๒๐	✓	-	-	๑๐ ต.ค.-๘ ธ.ค. ๖๖	เงินสะสม

ตารางรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ งบประมาณรายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยใส (สร้างเสริมประสบการณ์เด็กเล็ก)	กองการศึกษาฯ	๒๑,๐๐๐	๑๖,๓๕๐	๔,๖๕๐	✓	-	-	๑๓ ม.ค.๖๗	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน,นม)	กองการศึกษา	๔๕๙,๗๐๐	๓๔๗,๘๑๒	๑๑๑,๘๘๘	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ส.ค.๖๘	-

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (ป้องกัน โรคไข้เลือดออก)	กองสาธารณสุขฯ	๔๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๒๙,๕๐๐	✓	-	-	พ.ย.-ก.ย.๖๗	-
๒	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓	-	-	พ.ย.๖๗	-
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน	กองสาธารณสุขฯ	๔๐,๐๐๐	๔,๘๐๐	๓๕,๒๐๐	✓	-	-	ก.พ.-ก.ย.๖๗	-

ตารางรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ งบประมาณรายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาส	สำนักปลัด อบต.	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๒	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	สำนักปลัด อบต.	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๙ มี.ค.๖๗	ใช้งบประมาณ ของกลุ่มสตรี ตำบลคลองโคน
๓	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้	สำนักปลัด อบต.	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	มี.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗	ใช้งบประมาณ ของ พมจ.

ตารางรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ งบประมาณรายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด อบต.	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๖ มิ.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการครอบครัวสัมพันธ์ร่วมสืบสาน วัฒนธรรม อนุรักษ์พระพุทธศาสนา	กองการศึกษาฯ	๑๗,๐๐๐	๑๕,๒๑๑	๑,๗๘๙	✓	-	-	ก.ค.๖๗	-
๓	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	สำนักปลัด อบต.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่
๔	โครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	กองการศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่
๖	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย	กองการศึกษาฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๙ ก.ค. ๖๗	-
๗	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	กองการศึกษาฯ	๕๕,๐๐๐	๔๓,๙๘๙.๐๕	๑,๐๑๐.๙๕	✓	-	-	๓-๑๖ เม.ย.. ๖๗	-

ตารางรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ งบประมาณรายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ศพต. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน	กองการศึกษา	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๘ พ.ค.-๖ ก.ค. ๖๗	-
๒	โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยใน ตำบล	สำนักปลัด อบต.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๓	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อบรมกลุ่มเฉพาะกิจฯ)	สำนักปลัด อบต.	๑๘๐,๐๐๐	๑๕๗,๑๑๘.๒๐	๒๒,๘๘๑.๘๐	✓	-	-	๒๗-๒๙ ก.พ.๖๗	-
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๒๔,๗๖๙.๘๖	๕,๒๓๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗ และเม.ย.๖๗	-

ตารางรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ งบประมาณรายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรีสอร์ท ร้านอาหารสีเขียว (Klongkone go green)	กองสาธารณสุขฯ	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๒	โครงการสุขภาพอาหารส่งเสริมพัฒนา สถานประกอบการด้านอาหาร	กองสาธารณสุขฯ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๓	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำบ่อดัก ไขมันบ่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน	กองสาธารณสุขฯ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-

ตารางรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ งบประมาณรายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการคลองโค่นรวมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม (อบต.ไร่ชยะ)	กองสาธารณสุขฯ	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (อาสาสมัครด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม)	กองสาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๓	โครงการการจัดการและการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง	กองสาธารณสุขฯ	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-
๔	โครงการคราดขยะในทะเล	กองสาธารณสุขฯ	๖๐,๐๐๐	๓๘,๔๐๐	๒๑,๖๐๐	✓	-	-	ก.ย.๖๗	-
๕	โครงการลงแขกกลองเมืองแม่กลอง สะอาด ตามแนวทางประชารัฐ	กองสาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐	๒,๖๗๘.๒๐	๑๗,๓๒๑.๘๐	✓	-	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินตลอดปี

ตารางรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ งบประมาณรายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี**

**๖.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อปท.	สำนักปลัด อบต.	๓๔๐,๐๐	๒๕๐,๐๗๙.๒๐	๘๙,๙๒๐.๘๐	✓	-	-	๑๙-๒๑ ธ.ค.๖๖	-
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี (วันพ่อแห่งชาติ)	สำนักปลัด อบต.	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๗,๙๐๐	๑๒,๑๐๐	✓	-	-	๕ ธ.ค. ๖๖	-
๓	โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	✓	-	-	๑๒ ส.ค.๖๗	-
๔	โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และ การป้องกันการทุจริต	สำนักปลัด อบต.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๖ ก.พ.๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จำนวน ๑๑ โครงการ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น จึงได้นำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาด้านที่มีความจำเป็นอันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และนโยบายของรัฐ อีกทั้ง แต่ละส่วนราชการมีภารกิจที่ต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการบางโครงการได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาของแผนการดำเนินงานได้

**ข้อเสนอแนะ**

๑. การกำกับติดตามจากผู้บังคับบัญชา (นายก อบต.และปลัด อบต.) ให้แต่ละส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานตามปีงบประมาณ

๒. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม โดยนำผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆประสบผลสำเร็จ